

Участок кабельня по проекту	Заводская марка		Длина, м		Примечание
	Тип	Сечение	По проекту	Проложено	
Наружное освещение стройплощадки	КГ	3x2,5	2250		по месту
Питание светильников между корпусами	КГ	3x4	810		по месту
Питание понижающих трансформаторов внутри корпусов	КГ	3x4	90		по месту
Питание освещения склада и кранбалки	КГ	4x6	150		по месту
Питание видеокамер.	ВВГ НГ	3x2,5	300		по месту
Питание корпуса "С" и "D"	АВВГ	4x50	505		по месту
Освещение внутри корпусов	АПВ	2,5	1000		по месту

Количество светильников РКУ-400 - 98 шт. (установлены на корпусах)
Трансформатор понижающий - 3 шт. (освещение внутри корпусов)