

Ответы на замечания Государственного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан, (письмо от 08.10.09, договор №Э-542/09) по сметной документации «Строительство водохранилища на р.Малый Сурень, Зианчуринский район РБ»

| Замечания | Ответы на замечания |
|---|--|
| 1 | 2 |
| <p>4.2.13. По сметной документации</p> <p><u>4.2.13.1. Локальная смета №2-4-1 -земляная плотина</u> 4.2.13.1.1. п.п. 86÷94. Устройство нагорной канавы. Учесть замечания по п. 4.2.2.6 настоящего заключения.</p> <p><u>4.2.13.2. Локальная смета №2-4-2 – строительство водосбросного сооружения</u> <u>Раздел 10. Пешеходный мост</u> 4.2.13.2.1 п.192. Вес монтажа металлических пешеходных мостиков привести в соответствие со спецификацией (00.02-ГТС). (+5,93 тыс. руб.) 4.2.13.2.2.п.193. Протяженность труб Ø273х8мм привести в соответствие со спецификацией, исключить 124,55 м, включить 78,7. (-24,86 тыс. руб.) 4.2.13.2.6..п.п. 194÷97. Вес стали привести в соответствие со спецификацией. Учесть вес настила-3,916 т. 4.2.13.2.7. п. 198. Устройство настила из досок не подтверждено проектом. (-6,24 тыс. руб.)</p> | <p align="center">Замечание принимается п.п. 86÷94.- исключены , см. дополнительную смету №2-4-9</p> <p align="center">Замечания принимаются</p> <p align="center">Объемы приведены в соответствие со спецификацией (00.02-ГТС).. См. дополнительную смету №2-4-10.</p> <p align="center">-//-</p> <p align="center">-//-</p> |
| <p><u>4.2.13.3. Локальная смета №2-4-4 - строительство ледозащитного сооружения</u> 4.2.13.3.1. п. 6. Исключить заполнение бетоном свай-оболочек, так как учтено дважды.(-16,22 тыс. руб.)</p> | <p align="center">Замечание принимается п.6.- исключен , см. дополнительную смету №2-4-10.</p> |
| <p><u>4.2.13.4. Локальная смета №2-4-5 - строительство трубчатого дренажа</u> 4.2.13.4.1. п.п. 1-5. Объемы разработки грунта в смете и спецификации привести в соответствие с чертежами, исключить 7190 м³, включить 4200 м³. (-31,94 тыс. руб.) 4.2.13.4.2. п.п. 10-13. Объем засыпки привести в соответствие с чертежами, исключить 7990 м³, включить 3140 м³. (-38,61 тыс. руб.) 4.2.13.4.3. п.п. 36, 37. Площадь завышена в 10 раз. (-3,63 тыс. руб.)</p> | <p align="center">Замечания принимаются Объемы приведены в соответствие с чертежами . См. дополнительную смету №2-4-11.</p> <p align="center">-//-</p> <p align="center">-//-</p> |
| <p><u>4.2.13.5. Локальная смета №2-4-6 - установка контрольно-измерительной аппаратуры</u> 4.2.13.5.1. Учесть замечание по п.п. 4.2.2.5 настоящего заключения</p> | <p align="center">Замечание принимается Локальная смета №2-4-6 – исключена.</p> |
| <p><u>4.2.13.6 Локальная смета №2-4-7- цементационная завеса</u> 4.2.13.6.1. Учесть замечание по п. 4.2.2.4 настоящего заключения.</p> | <p align="center">Замечание рассмотрено. См. ответы на замечания по п. 4.2.2.4 .</p> |
| <p><u>4.2.13.7 Локальная смета №3-5-1 - строительство здания КПП</u> 4.2.13.7.1 п.п. 17-5-90. Подтвердить проектом.</p> | <p align="center">Замечание принимается Локальная смета №3-5-1 - исключена , взамен локальная смета №3-5-6 , чер.00.07-КПП-АС.</p> |

4.2.13.7 Локальная смета №3-5-3 - строительство автостоянки КПП

4.2.13.8.4. п.1. Объем устройства подстилающих слоев принят 35,36 м³, исключить 884 м³. (-22,20 тыс. руб.)

4.2.13.8.5. п.2. Объем ПГС принять 43 м³, исключить 1078,48 м³. (-104,01 тыс. руб.)

4.2.13.8 Представить аналоги к локальным сметным расчетам:

- №4-6-1 ВЛ 10 кВ к гидроузлу;
- №4-6-2 КТПШ (ВВ-40/10/0,4 кВ);
- №4-6-3 ВЛ 0,38 кВ;
- №5-7-1 система оповещения населения;
- №5-7-2 колодцы для установки датчиков контроля аварийного уровня;
- №5-7-3 кабельные линии контрольных кабелей к колодцам для размещения датчиков контроля аварийного уровня.

4.2.13.9 Локальная смета №5-8-1 - подъездная автодорога

4.2.13.9.1 п.п. 9,10. Объемы не подтверждены проектом.

4.2.13.9.2 п.п. 11, 12. Уточнить площадь укрепления откосов, по проекту площадь гребня 5214 м², откосов 3690 м².

Замечания принимаются.

Локальную смету №3-5-3 «Строительство автостоянки КПП»- исключить

По замечаниям 4.2.7.4 добавлена смета №3-5-8 «Приобретение биотуалета»

Замечания принимаются.

К локальным сметным расчетам представлены аналоги,
СМ. книгу 12.

Замечания принимаются

См. чертеж 00.06-ПД Л.3

На чертеже 00.06-ПД Л.3 указаны площади крепления :откосов -12300м², гребня -11600м²,
Откосы и часть гребня укрепляются посевом трав. В п.п 11,12 учтена площадь крепления :12300м²+5080м²=17380м²
Выпущена доп. смета №5-8-4 (по технологическим решениям.)

Согласно п. 4.2.9.12.2 в сводный сметный расчет включена стоимость убытков на землях СП Бикбауский сельсовет и стоимость ущербов
Кроме того исключена локальная смета №1-2-2 «Вырубка просек под опоры», т.к. объем вырубки учтен в Л.С №1-2-1 «Культуртехнические работы».

Сметная документация представлена в виде отдельных дополнительных смет по замечаниям экспертизы и изменениям в проекте.

Исп. Жукова В.З.
Тел. 223 25 08

