

**Ведомость объемов для проведения пусконаладочных работ
электрокотельной на объекте : " ВОДОПРИЕМНИК.Загорская ГАЭС-2"**

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	<i>обратный</i> 2	3	4
1	Демонтаж клапана межфланцевого ДУ25	шт.	1
2	Монтаж клапана межфланцевого ДУ25	шт.	1
3	Демонтаж компенсатора резинового межфланцевого ДУ25	шт.	4
4	Монтаж компенсатора резинового межфланцевого ДУ25	шт.	4
5	Демонтаж затвора дискового ДУ50	шт.	4
6	Монтаж затвора дискового ДУ50	шт.	4
7	Демонтаж задвижки ДУ50	шт.	2
8	Монтаж задвижки ДУ50	шт.	2
9	Монтаж резьбы 1/2" <i>8x16 (исх.пр.)</i>	шт.	10
10	Монтаж вентиля шарового муфтового 1/2"	шт.	10
11	Вентиль шаровый муфтовый бронзовый 1/2" Р=10 атм.	шт.	10
12	Разборка и сборка фланцевого соединения ДУ50	шт.	30
13	Промывка труб водой, в т.ч.		
	Д=57-3,5	м.п.	110
	Д=48-3,0	м.п.	17,5
	Д=38-2,5	м.п.	5
	Д=33,5-3,2	м.п.	25
	Д=21,3-2,8	м.п.	17,3
14	Рукав резиновый ду20	м.п.	25
15	Монтаж трубы, в т.ч.		
	Д=57-3,5 (байпас)	м.п.	0,5
	Д=57-3,5	м.п.	0,5
16	Монтаж затвора дискового межфланцевого ДУ50	шт.	1
17	Затвор дисковый межфланцевый	шт.	1
18	Монтаж фланцевого соединения <i>φ 50</i>	шт.	2
20	Фланец ДУ50 РУ=10 атм.	шт.	<i>У2</i>
21	Пусконаладка электронагревателя (проверка установки, регулировка потока, нагреваемой жидкости, регулировка предохранительного клапана, контроль параметров работы.)	к-т	3
22	Регулировка давления в пневматической полости мембранного бака V=200 л.	к-т	1
23	Регулировка давления в пневматической полости мембранного бака V=105 л.	к-т	1
24	Регулировка расхода теплоносителя в теплообменниках	контур	4
25	Регулировка работы вакуумного дегазатора с функцией подпитки	к-т	1
26	Очистка грязевика DN40/50	шт.	1
27	Очистка фильтра центробежного DN25	шт.	1
28	Очистка фильтра центробежного DN50	шт.	2
29	Очистка фильтра магнитного сетчатого DN25	шт.	1
30	Очистка фильтра магнитного сетчатого DN50	шт.	4
31	Регулировка крана шарового полнопроходного DN15	шт.	4
32	Регулировка крана шарового полнопроходного DN25	шт.	5