

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный механик-  
Начальник управления

Семин, Евгений

«21» 02 2012г

[illegible]

	отм. +6.00м – 36шт. отм. +9.00м – 36шт. отм. +12.00м – 36шт. отм. +18.00м – 36шт.											
2	Проведение УЗТ портативным толщиномером на внутренней стенке ИР по 2 точки на каждом листе по периметру в уровнях: отм. +6.00м – 36шт. отм. +9.00м – 36шт. отм. +12.00м – 36шт. отм. +18.00м – 36шт.											Газо- опасная работа
3	Зачистка точек для установки ПАЭ на внутренней стенке ИР равноудаленных друг от друга по периметру в уровнях: отм. +6.00м – 24шт. отм. +9.00м – 24шт. отм. +12.00м – 24шт. отм. +18.00м – 24шт.											Газо- опасная работа
4	Установка и снятие ПАЭ на внутренней стенке ИР равноудаленных друг от друга по периметру в уровнях: отм. +6.00м – 24шт. отм. +9.00м – 24шт. отм. +12.00м – 24шт. отм. +18.00м – 24шт.											Газо- опасная работа
5	Калибровка ПАЭ эталонным источником шума на внутренней стенке ИР равноудаленных друг от друга по периметру в уровнях: отм. +6.00м – 24шт. отм. +9.00м – 24шт. отм. +12.00м – 24шт. отм. +18.00м – 24шт.											Газо- опасная работа
6	Замеры диаметров внутренней стенки ИР в восьми сечениях равноудаленных друг от друга по периметру в уровнях: отм. +3.00м – 8шт. отм. +6.00м – 8шт. отм. +9.00м – 8шт. отм. +12.00м – 8шт.											Газо- опасная работа

	отм. +18.00м – 8шт.											
7	Установка отвесов и замеры отклонения внутренней стенки ИР от вертикали в шестнадцати сечениях равноудаленных друг от друга по периметру в уровнях: отм. +1.50м - 32шт. отм. +3.00м – 32шт. отм. +4.50м - 32шт. отм. +6.00м – 32шт. отм. +7.50м - 32шт. отм. +9.00м – 32шт. отм. +10.50м - 32шт. отм. +12.00м – 32шт. отм. +13.50м - 32шт. отм. +15.00м – 32шт. отм. +16.50м - 32шт. отм. +18.00м – 32шт.											Газо- опасная работа
8	Демонтаж поплавок и 3-х его направляющих тросиков, натянутых от купола до днища, старого уровнемера “Сакура” для замены его на новый уровень. От отм.+25.00м до отм.0.00м.											Газо- опасная работа
9	Натяжка одного тросика от купола до днища при монтаже нового уровнемера “Optiflex”. От отм.+25.00м до отм.0.00м.											Газо- опасная работа

Составил : Начальник участка № 1 УГМ-1  / Якутин К.В.  
 подпись Ф.И.О.

Ведущий инженер ПТО СУПФ  / Люсин А.И.  
 ( для работ с внешним подрядчиком ) подпись Ф.И.О.

Согласовал: механик-заказчик:  / Сельский В.Ю.  
 подпись Ф.И.О.

Сдал: начальник участка № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись Ф.И.О.

Сдал: Ведущий инженер ПТО СУПФ \_\_\_\_\_ / Люсин А.И.  
 ( для работ с внешним подрядчиком ) подпись Ф.И.О.

Принял: механик заказчика: \_\_\_\_\_ / Сельский В.Ю.  
 подпись Ф.И.О.