



Российская Федерация
Миасское городское отделение
Челябинского областного отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
(МГО ЧОО ООО «ВДПО»)

456323, Челябинская область, г. Миасс, ул. Октябрьская, 29
тел. (83513) 57-82-03, 59-08-35, 8-900-024-03-55
ИНН 7415028648 КПП 741501001 БИК 4750602
Р/С 40703810072090102181
Челябинское отделение №8597 г. Челябинск К/С 30101810700000000602

Заказчик: Энекс (ОАО)

Объект: Южноуральское ТРХ-2

ПРОТОКОЛ № 020

г. Южноуральск

от «13» ноября 2013г.

1. Испытание пожарной лестницы здания:

крытая стена

2.

Пожарная лестница Б1; маршевая 6,3м
ось 1 ред В-С; с выходом на кровлю

3. Условия проведения испытаний: Испытания проводились в дневное время, в условиях визуальной видимости испытателей друг друга. Скорость ветра не более 10 м/с в нормальных климатических условиях место проведения испытаний ограждено площадкой безопасности.

4. Средства испытаний: площадка, трос с грузом, лебёдка, рулетка, линейка.

5. Размещение пожарных лестниц соответствует высоте этажности, площади и периметру здания. Трещины отсутствуют в заделке балок к стене, разрывы металла и деформации конструкций отсутствуют. Напльвы и неровности сварных швов не превышают 1 мм, поверхность швов гладкая.

6.

№п/п	Наименование Определяемого показателя	Нагрузка, кг	Количество Точек, испытаний	Определяемый Показатель Прогиб, мм/ Остаточная деформация
1	Ступенька лестницы	<u>180</u>	<u>2</u>	<u>нет/нет</u>
2	Ограждения лестницы	<u>75</u>	<u>2</u>	<u>нет/нет</u>
3	Балка крепления	<u>180</u>	<u>2</u>	<u>нет/нет</u>
4	Площадка лестницы	<u>350</u>	<u>2</u>	<u>нет/нет</u>

7. Согласно показателей, проведённых испытаний пожарная лестница Б1 пригодна к дальнейшей эксплуатации

Испытание провёл:

Испытание провёл:



В.Н Ямилев
Р.У Кусяев

